



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

MÊS DE REFERÊNCIA - FEVEREIRO DE 2023

Objeto da obra:

Execução de Obra de Engenharia da "Reforma e Ampliação do Citel – Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer.

Nome do Contratado:

Aliança SB Engenharia Ltda – EPP- CNPJ: 07.318.697/0001-92 – sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 1192 – Centro, São Miguel do Iguaçu – PR

Local de Execução da Obra:

CITEL – Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer, localizado na Rua Albino Marcon, Jardim Paraguaçu, Zona Urbana.

Origem do Recurso:

Secretaria de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Modalidade de Licitação:

Tomada de preço 005/2022

Número do Processo Licitatório:

Data do Início da Obra:

14/09/2022

Data do Fim da Obra

14/05/2023 (8 meses)

Valor Total da Obra:

738.750,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais)

Valor Total Aplicado:

297.894,40

Percentual Total Aplicado:

45,84%

Percentual Mensal Aplicado:

15,97%

Valor Aplicado no Mês Vigente:

118.018,09

São Miguel do Iguaçu, 14 de abril de 2023