



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

---

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

**MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO DE 2023**

**Objeto da obra:**

Execução de Obra de Engenharia da "Reforma e Ampliação do Citel – Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer.

**Nome do Contratado:**

Aliança SB Engenharia Ltda – EPP- CNPJ: 07.318.697/0001-92 – sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 1192 – Centro, São Miguel do Iguaçu – PR

**Local de Execução da Obra:**

**CITEL** – Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer, localizado na Rua Albino Marcon, Jardim Paraguaçu, Zona Urbana.

**Origem do Recurso:**

Secretaria de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

**Modalidade de Licitação:**

Tomada de preço 005/2022

**Número do Processo Licitatório:**

**Data do Início da Obra:**

14/09/2022

**Data do Fim da Obra**

14/05/2023 (8 meses)

**Valor Total da Obra:**

738.750,00 (setecentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais)

**Valor Total Aplicado:**

297.894,40

**Percentual Total Aplicado:**

45,84%

**Percentual Mensal Aplicado:**

15,97%

**Valor Aplicado no Mês Vigente:**

118.018,09

São Miguel do Iguaçu, 14 de abril de 2023