



ESTADO DO PARANÁ  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**

---

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**  
**MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL DE 2023**

**Objeto da obra:**

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA CRUZERINHO

**Nome do Contratado:**

Pavimentadora de Obras Rodrigues Ltda.

– CNPJ 17.200.927/000178, Rua Chapecó, nº 617, Bairro Santa Catarina, cidade de São Miguel do Iguaçu – PR.

**Local de Execução da Obra:**

Linha Cruzeiroirinho – Linha Rural

**Origem do Recurso:**

Secretaria de Planejamento – (Aeroporto – sentença judicial capital)

**Modalidade de Licitação:**

Tomada de preço 009/2022

**Número do Processo Licitatório:**

Contrato 463/2022

**Data do Início da Obra:**

10/01/2023

**Data do Fim da Obra**

09/11/2023

**Valor Total da Obra:**

R\$ 839.965,93 (oitocentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

**Valor Total Aplicado:**

R\$ 65.531,62

**Percentual Total Aplicado:**

7,801%

**Percentual Mensal Aplicado:**

R\$ 65.531,62

**Valor Aplicado no Mês Vigente:**

7,801%

São Miguel do Iguaçu, 17 de abril de 2023